

Zarząd Dróg Powiatowych
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41
tel. 85 683 20 01, fax 85 683 27 51
NIP 543-18-23-890

DT.035.17.2024

BR
14.08.2024

STAROSTWO POWIATOWE w Hajnówce		
WPLYNEŁO	14 -08- 2024	
L.dz.....	zał.....	podpis.....
znak: 0X1234567/2024		

Hajnówka dnia 14 sierpnia 2024 r

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Dotyczy: Udzielenia informacji na temat realizacji zadań inwestycyjno- remontowych na drogach powiatowych w 2024 roku.

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie dotyczące realizacji wyżej opisanych zadań wg. Stanu na dzień 14.08.2024 roku.

W załączeniu:

-Sprawozdanie DT.035.17.2024 dot. realizacji inwestycji drogowych oraz zadań remontowych- wg. stanu na 14.08.2024 r

Sporządził:

Ireneusz Niczyporuk

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Mikołaj Janowski

Zarząd Dróg Powiatowych
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41
tel. 85 683 20 01, fax 85 683 27 51
NIP 543-18-23-890

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 14 sierpnia 2024 r.

DT.035.17.2024

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ORAZ REMONTÓW DRÓG
W 2024 ROKU –DO DNIA 15 sierpnia 2024 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne- zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2023 rok oraz planem zamówień publicznych na rok 2023 r	Opis zrealizowanych robót	Stopień realizacji
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1626B na odcinku na odcinku od drogi powiatowej nr 1619B w kierunku wsi Kowela do granicy gminy Hajnówka i gminy Narew.	1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.07.2022 r. wyłoniono Wykonawcę zadania : Daniel Czyż - os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 , 18-400 Łomża, posiadającym NIP 7582333564, REGON 521315306 2. W dniu 12.07.2023 roku z ww. Wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość umowy DT.26.8.2022 wynosi 45 900,00 zł brutto 3. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapy do celów projektowych, (1 etap zadania) – odbiór nastąpił 12.09.2022 4. Zgodnie z Aneks z dnia 30.11.2023 do umowy DT.26.8.2022 realizacja przedmiotu umowy miała się zakończyć w dniu 31.03.2023 roku. 5. W dniu 05.04.2023 Wykonawca przedłożył dokumentację techniczną 6. Ze względu na braki w przedłożonej dokumentacji Zamawiający nie odebrał przedmiotu zamówienia. Naliczane są kary umowne za zwłokę w realizacji. 7. Wykonawca uzupełnił niektóre elementy dokumentacji w wrześniu i grudniu 2023 r 8. Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji	50%

	Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (drogi powiatowej nr 2323B) -II etap od km 0+440,54 do km 1+756. 2. 1. W dniu 28 lipca 2022 r zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie ofert nastąpiło: 26.08.2022 r 2. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 20.10.2022 roku podpisano umowę DT.26.12.2022 na roboty budowlane z Konsorcjum firm: Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Żwirki i Wigury 82, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432181330 (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka. 4. W dniu 17.11.2022 r Wykonawcy przekazany został teren budowy 5. Dla przedmiotowego zadania opracowana została czasowa organizacja ruchu 6. W ramach realizacji zadania wycięte zostały drzewa przeznaczone do usunięcia, wykonano roboty pomiarowe, opracowano czasową organizację ruchu, wykonano część prac rozbiórkowych. 7. W dniu 24.10.2022 r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została umowa DT.26.16.2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Zylński ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok 8. W dniu 24 lipca Wykonawca przystąpił do prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, 9. Wartość robót budowlanych: 11 497 297,09 zł 10. Nadzór inwestorski: 82 814,67 zł 11. Wartość tablicy informacyjnej dla zadania: 451,41 zł 12. Łączna wartość zadania : 11 580 563,27 zł 13. Wartość dofinansowania z BGK 9 974 000,00 zł 14. W dniu 28 listopada 2023 roku dokonano odbioru częściowego etapu I – budowa kanalizacji deszczowej . Wykonawca przekazał kosztorys wykonawczy stan na dzień 28 listopada 2023 r. 15. W chwili obecnej wykonano większość robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Stopień zaawansowania oceniamy na 80%. 16. Przewidywany termin realizacja całości zamówienia: 31 październik 2024 r. 80%
--	---

3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B ulica w miejscowości Czyże - ETAP III oraz ETAP IV	1. W dniu 16 czerwca 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie ofert nastąpiło 3 lipca 2023 roku. 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 11 lipca 2023 roku. Wybrano ofertę Konsorcjum firm: PB CONTRACT Sp. z o.o. Hryniewicz 81, 15-378 Białystok NIP 9662172644 oraz Grupa Drogowa Podlasie Sp. z o.o. Hryniewicz 66, 15-378 Białystok NIP 9662016588. 3. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 24.07.2023 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych. 5. W dniu 24 lipca 2023 roku podpisano umowę dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniem. Wykonawca : Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3; 15-836 Białystok NIP 8441495503. 6. W dniu 27 lipca 2023 r Wykonawcy robót budowlanych przekazano teren budowy. 7. Wartość Umowy DT.26.12.2023 na roboty budowlane: 4 413 002,33 zł 8. Wartość Umowy DT.26.11.2023 dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego: 24 600,00 zł 9. Wartość tablic informacyjnych wraz z montażem 1 412,05 zł 10. Łączna wartość zadania :4 439 014,38 zł w tym 2 663 408,62 zł dofinansowanie z RFRD. 11. Ze względu na warunki atmosferyczne dnia: - 15 listopada 2023 roku podpisano Aneks nr 1/2023 z Wykonawcą w sprawie zmiany terminu zakończenia całości prac do dnia 07 grudnia 2023 roku, następnie - 7 grudnia 2023 roku podpisano Aneks nr 2/2023 z Wykonawcą w sprawie zmiany terminu zakończenia całości prac do dnia 31 maja 2024 roku 12. W dniu 31.05.2024 Wykonawca zgłosił gotowość przedmiotu umowy do odbioru W dniu 21.06.2024 roku dokonano odbioru ostatecznego przedmiotowej inwestycji.	100%
4.	Remont drogi powiatowej Nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo - Nowokornino - Trywieża - obręb skrzyżowania do miejscowości Rzepiska (do	1. W dniu 21 września 2023 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 6 października 2023 roku 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 12 października 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSUD Sp. z o.o.	100%

	wykonanego remontu nawierzchni) powiat hajnowski	ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. W dniu 18.10.2023 r. podpisano umowę Nr DT.26.17.2023 na roboty budowlane o wartości: 2 735 362,56 zł brutto 3. Wartość tablicy informacyjnej: 479,70 zł 4. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 5. Ogólna wartość zadania: 2 735 862,56 zł 6. Wartość dofinansowania: 1 641 517,53 zł 7. W dniu 18 kwietnia 2024 roku dokonano odbioru ostatecznego przedmiotowego zadania.	
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1648B na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową w miejscowości Hajnówka do skrzyżowania z drogą gminną Dubiny -Lipiny w miejscowości Lipiny	1. W dniu 3 sierpnia 2023 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Hajnówka oraz Powiatu Hajnowskiego, którego celem było ustalenie zakresu przebudowy 2. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 3. Środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Hajnowskiego na realizację tego zadania: 60 000,00 zł	5%
6.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo oraz Kamień – DP 1618B oraz odcinka drogi powiatowej DP 1742B gmina Kleszczele	1. W dniu 10 listopada 2023 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada 2023 roku 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 8 grudnia 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano umowę DT.26.30.2023 dnia 14.12.2023 r. na roboty budowlane o wartości: 4 073 636,39 zł brutto 3. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4. Wartość zadania łącznie z tablicą 4 079 911,54 zł 5. Wartość dofinansowania: 3 998 313,31 zł 6. W dniu 30 kwietnia 2024 roku dokonano odbioru ostatecznego przedmiotowej inwestycji	100%

7.	Przebudowa chodników na odcinkach DP nr 1780B ul. Długiej w Czeremsku	1. W dniu 27 października 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 14 listopada 2023 r. 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano dnia 4 grudnia 2023 r. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowsky Sp. z o.o. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka 3. W dniu 12 grudnia 2023 roku podpisano z Wykonawcą umowę na roboty budowlane DT.26.26.2023 na kwotę: 1 170 166,02 zł brutto. Wartość tablicy informacyjnej: 492,00 zł 4. W dniu 8 lutego 2024 roku przekazano Wykonawcy teren budowy 5. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 788 892,79 zł 6. W dniu 31.07.2024 roku Wykonawca zgłosił gotowość przedmiotu umowy do odbioru. W dniu 13.08.2024 roku dokonano ostatecznego odbioru inwestycji	100%
8.	Przebudowa chodników na odcinku DP nr 1620B w miejscowości Kuraszewo	1. W dniu 5 grudnia 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 8 grudnia 2023 r. 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano dnia 8 grudnia 2023 r. wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Drogowego Kalinowsky Sp. z o.o. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka 3. W dniu 14 grudnia 2023 roku podpisano z Wykonawcą umowę na roboty budowlane DT.26.33.2023 na kwotę: 139 975,23 zł brutto 4. Wartość tablicy informacyjnej: 492,00 zł 5. W dniu 8 lutego 2024 roku przekazano Wykonawcy teren budowy 6. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 112 363,94 zł 7. W dniu 09.04.2024 roku dokonano odbioru ostatecznego robót budowlanych	100%
9.	Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	1. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 2 kwietnia 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MAKSUD Sp. z o.o., wartość umowy DT.26.10.2024 : 21 084 722,30 zł 3. Wartość dofinansowania: 20 030 486,18 zł 4. Wykonawca przejął teren budowy i w chwili obecnej trwają prace budowlane	15%

10.	Remont dróg powiatowych – Powiat Hajnowski	1. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 2 kwietnia 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., wartość umowy DT.26.8.2024 : 8 210 935,97 zł 3. Wartość dofinansowania: 7 787 251,67 zł 4. Obecnie trwają prace budowlane – przewidywalny termin zakończenia robót 23.10.2024.	50%
11.	Przebudowa ulicy Górnej w Hajnówce (w pasie kolejowym linii nr 52).	1. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja przetargowa 2. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 933 563,13 zł -wartość inwestycji wg. wniosku o dofinansowanie - 560 137,87 zł -wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 373 425,26 zł -wysokość wkładu własnego	5%

Sporządził:
Ireneusz Niczyporuk

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Mikołaj Janowski