



Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, telefon: (85) 683 20 01, email: sekretariat@zdp Hajnowka.pl,
ePUAP: /ZDPHajnowka/SkrytkaESP, adres do e-Doręczeń: AE:PL-27332-54573-CAVAC-24, www.zdp Hajnowka.pl

Hajnówka, dnia 6 sierpnia 2026 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka

Znak sprawy: DT.035.13.2026

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ORAZ REMONTÓW DRÓG W 2026 ROKU –DO DNIA 6 SIERPNIA 2026 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne- zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2026 rok	Opis zaawansowania realizacji poszczególnych zadań	Stopień realizacji
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1626B na odcinku od drogi powiatowej nr 1619B w kierunku wsi Kowela do granicy gminy Hajnówka i gminy Narew.	- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 29.04.2026 r. wyłoniono Wykonawcę. Następnie 07.05.2026 roku podpisana została umowa nr DT.26.4.2026 o roboty budowlane. Wartość umowy: 637 724,74 zł brutto - W dniu 12.05.2026 roku podpisano umowę nr DT.26.9.2026 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji. Wartość umowy: 6 432,90 zł brutto - Wykonawca przystąpił do zadania w dniu 22 maja 2026 roku. Roboty realizowane były do końca lipca br. - Wartość tablicy informacyjnej dla zadania: 516,60 zł brutto (wg. zlecenia DT.26.11.2.2026) - W dniu 31 lipca 2026 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji. - Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową z Wojewodą Podlaskim nr 60P/RFRD/2026: - łączna wartość zadania: 644 674,24 zł - wysokość dofinansowania: 322 337,12 zł - wkład własny Powiatu Hajnowskiego: 322 337,12 zł	<i>Zadanie wykonane</i>
2.	Remont drogi powiatowej nr 1606B metodą nakładki asfaltowej od m. Klejniki do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do m. Leszczyny	- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27.04.2026 r. wyłoniono Wykonawcę. Następnie 05.05.2026 roku podpisana została umowa nr DT.26.7.2026 o roboty budowlane. Wartość umowy: 467 843,42 zł brutto - Wartość tablicy informacyjnej dla zadania: 516,60 zł brutto (wg. zlecenia DT.26.11.1.2026)	<i>Zadanie wykonane</i>

		- Wykonawca przystąpił do zadania w dniu 24 czerwca 2026 roku. Roboty realizowane były do końca lipca br. - W dniu 31 lipca 2026 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji - Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową z Wojewodą Podlaskim nr 51P/RFRD/2026: - łączna wartość zadania: 468 360,02 zł - wysokość dofinansowania: 234 180,01 zł - wkład własny: 234 180,01 zł, w tym: 117 219,16 zł – Powiat Hajnowski 116 960,85 zł- Gmina Czyże	
3.	Remont chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 1635B od skrzyżowania z DW 687 w miejscowości Lewkowo Nowe do miejscowości Lewkowo Stare.	- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 29.06.2026 r wyłoniono Wykonawcę. Następnie 10.07.2026 roku podpisana została umowa nr DT.26.8.2026 o roboty budowlane. Wartość umowy: 309 879,94 zł - Wykonawca przystąpił do zadania w dniu 3 sierpnia 2026 roku. - Zadanie jest realizowane ze środków Powiatu Hajnowskiego oraz Gminy Narewka. - Planowany termin zakończenia realizacji robót: 10.10.2026 r	<i>W trakcie realizacji</i>
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1648B na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową w miejscowości Hajnówka do skrzyżowania z drogą gminną Dubiny -Lipiny w miejscowości Lipiny	- W dniu 3 sierpnia 2023 r w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Hajnówka oraz Powiatu Hajnowskiego, którego celem było ustalenie zakresu przebudowy. - W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21 maja 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.6.2025. Wartość umowy: 213 220,50 zł brutto - Opracowano wstępną koncepcję przebudowy drogi powiatowej którą uzgodniono w toku konsultacji społecznych odbywających się w lipcu i sierpniu 2025 roku. - Umowy termin zakończenia realizacji zadania : 15 grudnia 2026 roku.	<i>W trakcie realizacji</i>
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: - Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1649B w miejscowości Białowieża.	- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 05.05.2026 r wyłoniono Wykonawcę. Następnie 07.05.2026 roku podpisana została umowa nr DT.26.10.2026 na opracowanie dokumentacji. Wartość umowy: 100 000,00 zł - W ramach realizacji zadania Wykonawca przedłożył wstępną koncepcję rozwiązań. - Umowny termin zakończenia realizacji zadania: 15.11.2026 r	<i>W trakcie realizacji</i>
6.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa urzędzeń	W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 23.06.2026 roku podpisana została umowa nr DT.26.15.2026 na opracowanie dokumentacji. Wartość umowy: 20 910,00 zł	<i>W trakcie realizacji</i>

	bezpieczeństwa ruchu drogowego – oświetlenia czterech przejść dla pieszych poprawiających bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2329B ul. Stefana Batorego w miejscowości Hajnówka”.	2. Umowny termin zakończenia realizacji zadania: 23.09.2026 r	
--	--	--	--

Sporządził:
Ireneusz Niczyporuk
Starszy inspektor ds. utrzymania
i budowy dróg i mostów

**Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych
w Hajnówce**