



Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

*ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, telefon: (85) 683 20 01,
email: sekretariat@zdp Hajnowka.pl, ePUAP: /ZDPHajnowka/SkrytkaESP,
adres do e-Doręczeń: AE:PL-27332-54573-CAVAC-24, www.zdp Hajnowka.pl*

Hajnówka dnia 2 lipca 2025 r

Znak sprawy: DT.035.15.2025

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Dotyczy: Udzielenia informacji na temat realizacji zadań inwestycyjno- remontowych na drogach powiatowych w 2025 roku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2025 roku dotyczące przygotowania informacji na temat realizacji planu zadań inwestycyjno- remontowych na drogach powiatowych w 2025 roku w załączeniu przedkładamy sprawozdanie dotyczące realizacji wyżej opisanych zadań wg. stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku.

W załączeniu:

-Sprawozdanie DT.035.15.2025 dot. realizacji inwestycji drogowych oraz zadań remontowych- wg. stanu na 30.06.2025 r

Sporządził:

Ireneusz Niczyporuk

Hajnówka, dnia 1 lipca 2025 r.

DT.035.15.2025

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ORAZ REMONTÓW DRÓG
W 2025 ROKU –DO DNIA 30 czerwca 2025 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne- zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2025 rok oraz planem zamówień publicznych na rok 2025 r	Opis zrealizowanych robót	Stopień realizacji
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1626B na odcinku na odcinku od drogi powiatowej nr 1619B w kierunku wsi Kowela do granicy gminy Hajnówka i gminy Narew.	1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.07.2022 r wyłoniono Wykonawcę zadania : Daniel Czyż - os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 , 18-400 Łomża, posiadającym NIP 7582333564, REGON 521315306 2. W dniu 12.07.2023 roku z ww. Wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość umowy DT.26.8.2022 wynosiła 45 900,00 zł brutto 3. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapę do celów projektowych, (I etap zadania) – odbiór nastąpił 12.09.2022	100%

		4. Zgodnie z Aneksiem z dnia 30.11.2023 do umowy DT.26.8.2022 realizacja przedmiotu umowy miała się zakończyć w dniu 31.03.2023 roku. 5. W dniu 05.04.2023 Wykonawca przedłożył Zamawiającemu niekompletną dokumentację techniczną 6. Ze względu na braki w przedłożonej dokumentacji Zamawiający nie odebrał przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca sukcesywnie uzupełniał brakujące elementy opracowania w okresie do kwietnia 2025 roku 8. Odbioru ostatecznego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz gotowego wniosku o wydanie ZRID dokonano w dniu 6 maja 2025 roku 9. W dniu 19 maja 2025 roku Zamawiający wystąpił do Starostwa Powiatowego w Hajnówce o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.	
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1611B na odcinku Czyże - Podrzeczany gmina Czyże, Powiat Hajnowski, Województwo Podlaskie. (Umowa DT.26.12.2025 z dnia 14.05.2025 r)	1. W dniu 10 kwietnia 2025 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 25 kwietnia 2025 roku. 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 7 maja 2025 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. W dniu 14 maja 2025 r podpisano umowę Nr DT.26.12.2024 na roboty budowlane o wartości: 500 671,50 zł brutto 3. Wartość tablicy informacyjnej dla zadania : 541,20 zł/brutto (wg. zlecenia DT.26.14.2025) 4. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 5. Ogólna wartość zadania: 501 212,70 zł 6. Wartość dofinansowania RFRD 2025 : 250 606,35 zł 7. W dniu 10 czerwca 2025 roku został przekazany Wykonawcy teren budowy. W dniu 12 czerwca 2025 Wykonawcą przystąpił do realizacji zadania 8. W obecnej chwili wszystkie prace zostały już wykonane i trwają przygotowania do odbioru końcowego zadania.	90%
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1648B na odcinku od	1. W dniu 3 sierpnia 2023 r w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Hajnówka oraz Powiatu Hajnowskiego, którego celem było ustalenie zakresu przebudowy.	20%

	skrzyżowania z ul. Lipową w miejscowości Hajnówka do skrzyżowania z drogą gminną Dubiny -Lipiny w miejscowości Lipiny	- Środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Hajnowskiego na realizację tego zadania wynosiły 150 000,00 zł - Na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwiększono środki przeznaczone na realizację zadania do kwoty jedynej złożonej w postępowaniu oferty. - W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 21 maja 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.6.2025 z Przedsiębiorstwem Architekci i Budownictwo Sp. z o.o na wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego - W chwili obecnej trwają prace nad wstępną koncepcją przebudowy drogi powiatowej oraz zlecono opracowanie mapy do celów projektowych - Umowy termin zakończenia realizacji zadania : 30 kwietnia 2026 roku	
4.	Przebudowa ulicy Górnej w Hajnówce (w pasie kolejowym linii nr 52).	- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych. Wyboru dokonano 23.10.2024 r - W dniu 29.10.2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Drogowym Kalinowscy Sp. z o.o. ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka REGON 200340818 - W dniu 04.11.2024 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Instytutem Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3 15-836 Białystok, NIP 8441495503, REGON 791005306 nad przedmiotową inwestycją. - Dokonano zakupu tablicy informacyjnej dla przedmiotowego zadania - Wartość całej inwestycji tj. robót budowlanych, pełnienia nadzoru oraz tablicy informacyjnej :941 828,13 zł brutto - Wartość dofinansowania zadania z środków RFRD: 560 137,87 - Obecnie trwają przygotowania do przekazania placu budowy Wykonawcy robót: jesteśmy na etapie uzyskania zezwolenia od PKP na wejście w teren budowy. - Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2025 roku	20%
5.	Przebudowa dróg powiatowych: A. Droga powiatowa nr 1633B (Hożna – Potoka) odcinek od skrzyżowania z DP1630B w	Zadanie polegające na wykonaniu przebudowy dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej ulepszonej (żwirowej) metodą potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową oraz grysami.	30%

	kierunku miejscowości Hoźna do granicy powiatu (Gmina Narew) B. Droga powiatowa nr 1676B (Rutka -Grabowiec) odcinek pomiędzy tymi miejscowościami (Gmina Dubicze Cerkiewne) C. Droga powiatowa nr 1630B (Trześcianka – Białki – Ogrodniki – Rohozy – Dr. 685) Ogrodniki do skrzyżowania z DP1633 (Gmina Narew) D. Droga powiatowa nr 1642B Skupowo - (Gmina Narewka)	2. Zadanie realizowane przy użyciu materiałów zakupionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce oraz sił i środków będących w jego posiadaniu. 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w dniu 7 kwietnia 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.7.2025 z przedsiębiorstwem COLAS Sp. z o.o. na wykonanie dostaw 150 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU. Wartość umowy: 300 550,50 zł brutto. 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w dniu 8 kwietnia 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.8.2025 z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o. na wykonanie dostaw grysów granitowych następujących frakcji - Grys frakcji 2/4 mm – 220 ton - Grys frakcji 8/11 mm – 300 ton - Grys frakcji 16/22 mm – 440 ton. Wartość umowy: 161 523,60 zł brutto 5. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w dniu 28 maja 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.10.2025 z Panią Moniką Tołwińską na wykonanie dostaw kruszywa naturalnego – żwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm w ilości 2710 m³. Wartość umowy: 179 944,00 zł brutto 6. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego na odcinkach dróg w Gminie Narew oraz Gminie Dubicze Cerkiewne. 7. Kolejnym etapem będzie wykonanie nawierzchni za pomocą emulsji i grysów grantowych 8. Przewidywany termin zakończenia – listopad 2025 r	
6.	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - ETAP II	1. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: Wartość zadania : 7 164 168,95 zł Wartość dofinansowania (RFRD) : 3 114 348,19 zł Wkład własny : 4 049 820,76 zł 2. Ze względu na brak środków w budżecie na realizację tego zadania nie podjęto żadnych działań.	0%

Sporządził:
Ireneusz Niczyporuk